

# 2024 年度华容农村环境整治和生态修复 项目支出绩效自评报告

## 一、项目实施总进展简介

容县农村环境整治和生态修复项目。项目总投资 10000 万元，其中申请中央奖补 2000 万元，省级财政资金 500 万元，市县配套 7500 万元。

本项目总体完成进度为 100%。具体情况：

1. 禁止垃圾露天焚烧宣传、监管体系建设完成度 100%。各乡镇均已成立由乡镇、村场、社区党委负责人为禁烧工作第一责任人的禁止露天垃圾焚烧专项工作小组；并通过电视、广播、流动宣传车、张贴警示标语、横幅、设立宣传牌等方式开展了广泛、持久的禁烧宣传。
2. 垃圾收转运系统提质升级总体完成度 100%。垃圾分类亭、垃圾转运车、垃圾桶等均已实施完成，垃圾中转站建设均已完成。
3. 乡镇垃圾分类回收站的建设总体完成度 100%。已完成 14 处垃圾分类回收站建设。
4. 垃圾池围拆除及退出的土地修复总体完成度 100%。全县 108987 座露天垃圾池围现已全部拆除，拆除后恢复的土地已复绿或按实际需求平整再利用。
5. 小微水系生态修复总体完成度 100%。已对各乡镇历年来形成污染的 30 处小微水系全面进行了有效生态修复。

## 二、资金拨付与使用情况

华容县农村环境整治和生态修复项目。截至目前，总投资 10000 万元，已到位 8893.92 万元，已执行 8778.60 万元。中央资金 2000 万元（财评审减被收回 517.08 万元），到位 1482.92 万元，已执行 1482.92 万元。省级资金 500 万元（财评审减被收回 129.27 万元），已到位 200 万元，已执行资金 84.68 万元；地方资金 7500 万元，已到位 7211 万元，已执行资金 7211 万元。

## 三、绩效目标完成情况

（二）华容县农村环境整治和生态修复项目。本项目总体总体绩效基本完成。1.生态保护修复总面积完成 22ha，绩效完成率 100%；2.湿地生态修复面积完成 22ha，绩效完成率 100%；3.带动旅游产业增长 0.07 亿元，绩效完成率 100%；4.环境改善受惠人数 40 万人，绩效完成率 100%。

## 四、验收、监测和成效评估进展情况

已开展一次监测工作。成效评估正在完善中。

## 五、下一个月工作计划

华容县农村环境整治和生态修复项目 已全部完工，正在进行评审工作。